



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/24-01/2
URBROJ: 2133-13-1-24-4
Josipdol, 3. prosinca 2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), članka 47. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 40/21) i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Josipdol za 2023. godinu ("Glasnik Karlovačke županije", broj 58/22 i "Službeni glasnik Općine Josipdol", broj 9/23), Općinski načelnik Općine Josipdol dana 3. prosinca 2024. godine podnosi

**IZVJEŠĆE
o dopuni Izvješća
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

I.

U izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu ("Službeni glasnik Općine Josipdol", broj 7/24) iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

"II.a

Ovom točkom pojašnjava se realizacija, kao i odstupanja po pojedinim projektima i razlozi za isto. Uglavnom je najveći razlog blokada rada Općine Josipdol šest mjeseci uslijed pokušaja rušenja saziva Općinskog vijeća Općine Josipdol koji je trajao od svibnja do sredine studenog 2023. godine. Kao što se zna realizacija sredstava za sufinanciranje projekata iz sredstava EU, kao i domaćih sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora (FZOEU i sl) uglavnom traje do kraja studenog, do zatvaranja državne riznice. Zbog blokade rada Općinskog vijeća Općine Josipdol nije donesena Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol u 2023. godini do sredine studenog 2023. godine te se nisu mogli provesti postupci javne nabave jer nije bilo vremena za provedbu zbog predviđenih zakonskih rokova za provedbu postupaka javne nabave. Općina Josipdol je poslala zahtjeve za produženje rokova, ali istima nije udovoljeno pod obrazloženjem da se zatvara državna riznica, čime su sredstva nepovratno izgubljena. Drugi razlozi su manje ostvareni prihodi od planiranih po različitim izvorima.

Obzirom da Općina Josipdol nema dovoljno izvornih sredstava za samostalno financiranje projekata pogotovo projekata koji zahtjevaju veća sredstva od većine projekata se odustalo zbog gore navedenih razloga gubitka sredstava zbog opstrukcije rada Općinskog vijeća Općine Josipdol.

1. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta – nisu ostavrena sredstva komunalne naknade u planiranom iznosu zbog neplaćanja komunalne naknade od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske za vojni poligon Eugen Kvaternik, odnosno zbog izjavljene žalbe na rješenje o komunalnoj naknadi.

2. Izgradnja nerazvrstanih cesta – realizirana su sredstva za planirane radnje u 2023. godini, a projekt se dalje nije realizirao zbog neriješenih odnosa oko mikrolociranja kablova Hrvatskih željeznica na planiranoj trasi.
3. Modernizacija nerazvrstanih cesta – Projekt Modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Cerovnik realiziran je u cijelosti, u ukupnom iznosu 66.818,34 EUR, od čega iznos od 44.727,59 EUR čine sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije, a preostali iznos od 22.090,75 EUR čine vlastita sredstva Općine Josipdol.
4. Izgradnja javne rasvjete – do značajnijeg odstupanja od planiranog došlo je zbog postignute niže cijene radova na izgradnji javne rasvjete.
5. Uređenje javnih površina, parkova i trgova – projekt nije realiziran zbog gore navedene opstrukcije rada Općinskog vijeća i gubitka sredstava zbog nedonošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol u 2023. godini, te je nastalo odstupanje od 100%.
6. Izgradnja dječjih igrališta – realiziran je samo projekt obnove igrališta kod Dječjeg vrtića Josipdol, a projekt Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Skradniku nije realiziran zbog nemogućnosti prijave u sustav NISS i upisa predmetnog igrališta u navedeni sustav čime se nije mogla podnijeti planirana prijava na javni poziv, zbog toga je nastalo odstupanje od 31,37%.
7. Proširenje mjesnog groblja Josipdol – do odstupanja je došlo jer projekt nije isplaćen u cijelosti, zahtjev za nadoknadu sredstava je podnesen u 2024. godini.
8. Odvodnja oborinskih voda u naselju Josipdol – nije realiziran zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa, odnosno služnosti odvodnih kanala
9. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže – sufinanciranje troškova Izgradnje sekundarne vodovodne mreže nije realizirano zbog problema s vodoopskrbom naselja Modruš od strane javnog isporučitelja zbog čega građani nisu niti podnijeli zahtjeve za sufinanciranje priključaka na vodovnu mrežu.
10. Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza – do velikog odstupanja došlo je jer je izvršen samo dio radova oko zamjene vodovodnih cijevi, a zbog problema oko izdavanja građevinske dozvole radovi do kojih je došlo uslijed problema formiranja katastarske čestice državne ceste DC 42 nisu nastavljeni.
11. Izgradnja šetnice uz potok Munjava – projekt nije realiziran zbog velikih troškova za rješavanje imovinskopravnih odnosa oko otkupa zemljišta od vlasnika.
12. Uređenje i rekonstrukcija objekta NK Josipdol – projekt nije realiziran jer prijava na javni poziv za povlačenje sredstava nije uspjela.
13. Rekonstrukcija i obnova fontane Rožić - projekt nije realiziran zbog gore navedene opstrukcije rada Općinskog vijeća i gubitka sredstava zbog nedonošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol u 2023. godini, te je nastalo odstupanje od 100%.
14. Adaptacija društvenog doma – projekt nije realiziran radi kolizije s projektom Interpretacijskog centra, trebao bi biti realiziran do veljače 2025. godine.
15. Reciklažno dvorište - odbijen je zahtjev za formiranje građevinske čestice zbog neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga te se nije moglo pristupiti izraditi glavnog projekta za reciklažno dvorište i dobivanja građevinske dozvole.
16. Vidikovac Modruš - projekt nije realiziran zbog gore navedene opstrukcije rada Općinskog vijeća i gubitka sredstava zbog nedonošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Josipdol u 2023. godini, te je nastalo odstupanje od 100%.

II.

Ovo Izvješće objavit će se u "Službenom glasniku Općine Josipdol".

OPĆINSKI NAČELNIK

Dragan Rudančić, mag. ing. silv.